

【別紙2】

通信サービス中断中の通信ビルの復旧見通し

■ 通信サービス中断中の通信ビル(21ビル)の被災状況と復旧見通しは、以下のとおりです。

被災の程度		ビル数 ^{*1}	復旧方法	復旧目途
A	ビルの被災は小さいが、浸水等により電力設備が損傷	16	電力設備の取替、通信設備の調整、故障部品の取替等	来週半ば
B	橋梁の落下等により、中継伝送路が著しく損傷	0	ケースAに加え伝送路再構築(迂回ルート)の構築、再建柱)	4月中旬
C	通信局舎・通信設備の全壊、中継伝送路の著しい損傷等	5	局舎建設、交換機設置、道路復旧後の伝送路再構築等	4月末を目指すが、ケースにより遅れることも想定される ^{*2}

*1 H23.3.30現在

*2 復旧時期が明確になった時点で、別途お知らせします。

《通信ビル別》 21ビル



(凡例) ■ エリア内に自治体の主庁舎があるビル
: 応急措置による一部復旧

自治体・ビル名		被災の程度、復旧見込み		
		A 来週半ば	B 4月中旬	C* 4月末
宮古市	田老			
大船渡市	大船渡			
	細浦			
	三陸			
	綾里			
	日頃市			
	釜石吉浜			
陸前高田市	陸前高田			
	釜石広田			
	気仙横田			
	釜石矢作			
釜石市	釜石			
	鵜住居			
住田町	住田			
	上有住			
	下大股			
大槌町	大槌			
	上閉伊金沢			
	小槌			
山田町	宮古山田			
野田村	野田			

* 4月末を目指す、ケースにより遅れることも想定される。

[参考]

岩手県の通信サービス中断ビル



< 凡例 >

